

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ขมภู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ มี.ค.๖๗	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๐ มี.ค. - ๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๗๘.๔๐ ตารางเมตร	๔๔,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ มี.ย. - ๓ ก.ค. ๖๗	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙ มี.ย. - ๑๗ ส.ค. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดความ กว้าง ๒.๑๐ เมตร ความสูง ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร ทำมุม ๔๕ องศา กับ แนวตั้งฉากแนวทาง	๔๕๙,๔๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	๑๘ มี.ย. - ๑๗ ก.ค. ๖๗	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านนา สะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ เมตร	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-	๓๑ ส.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๗	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านนา สะแบงทุ่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๐๐ เมตร	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๗ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๖๗	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านนา สะแบงสามัคคี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ เมตร	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	-	๒๙ ส.ค. - ๒๗ ต.ค. ๖๗	-	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านนา สะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ เมตร	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๙ ส.ค. - ๒๗ ต.ค. ๖๗	-	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาวไม่น้อย กว่า ๑๓๗.๐๐ เมตร	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๒ ส.ค. - ๒๑ ต.ค. ๖๗	-	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงหลังคาศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน สันทรายงาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างยาวรวมไม่น้อย กว่า ๒๒๑.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๖ ก.ย. - ๒๔ พ.ย. ๖๗	-	-	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลนาสะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลนาสะแบง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๘ ก.ย. - ๒๗ ต.ค. ๖๗	-	-	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำ	๑๕๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๒๐ พ.ย. - ๑๕ ก.ค. ๖๗	-	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๑๗	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน จำนวน ๔๐ คน	๒๗๐,๐๐๐	๒๔๘,๘๘๐	๒๑,๑๒๐	๒๓ - ๒๗ มี.ค. ๖๗	-	-	
๑๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๖ ส.ค. ๖๗	-	-	
๑๙	โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๐	โครงการ วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๙ ธ.ค.๖๖ - ๔ มี.ค.๖๗	-	-	
๒๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตร จัดตั้ง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย สวทมนักเรียนของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๕	โครงการอบรมวินัยจราจรในชุมชน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๖	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	-	-	
๒๗	โครงการมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๘	โครงการเรียนรู้รอบด้าน พัฒนาการสมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๓-ม.ค.-๖๗	-	-	
๓๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๓๑	โครงการสายสัมพันธ์บุญจิตน้อย	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอ็ดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในตำบลนาสะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๓๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แก่นำสุขภาพในการควบคุมและการป้องกันโรคตำบลนาสะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๓๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๓๕,๒๐๐	๑๒๘,๒๐๐	๗,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	-	-	-
๓๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	-	๑ - ๕ เม.ย. ๖๗	-	-	-
๓๖	โครงการให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๓๗	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	-
๓๘	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	-
๓๙	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๐	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	
๔๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	
๔๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	
๔๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	
๔๔	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	
๔๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	
๔๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.-๖๗	-	-	
๔๗	โครงการพัฒนาสตรีและเสริม ความเข้มแข็งของครอบครัว	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๔๘	โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ให้ไม่เสียดาย	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๔๙	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพ ชีวิต ผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๘,๒๐๐	๒๘,๒๐๐	-	๔ มี.ย. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตำบลนาสะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา อาชีพตำบลนาสะแบง	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	-	๔ - ๕ มี.ค. ๖๗	-	-	
๕๑	โครงการสตรียุคใหม่ห่างไกลความ รุนแรง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดโครงการสตรียุคใหม่ ห่างไกลความรุนแรง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-	๒๒ ก.พ. ๖๗	-	-	
๕๒	โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้านและขยายเขตท่อ ส่งน้ำประปา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตส่งน้ำประปา ม.๖ บ้านหนองบัวเงิน	๒๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๖๗	-	-	
๕๔	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๕	โครงการรักษาความสะอาดถนน สายหลัก สายรองและชุมชน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๖	โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ตำบลนาสะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด)	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๙	โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสีย ด้วยศาสตร์พระราชหรือภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๐	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรม Big Cleaning Day	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	๑๙ ก.ค. - ๙ ส.ค. ๖๗	-	-	
๖๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๖๒	โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๖๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	มี.ค.-๖๗	-	-	
๖๔	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	มี.ค.-๖๗	-	-	
๖๕	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	มี.ค.-๖๗	-	-	
๖๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	-	๒๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	-	-	
๖๗	โครงการวอลเลย์บอลส่งเสริมสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๖๘	โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสะแบง ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนนาสะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสะแบง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	พ.ย.-๖๖	-	-	
๗๐	โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมประเพณีงานบุญบั้ง ไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๓ - ๑๔ มี.ย. ๖๗	-	-	
๗๑	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๓-เม.ย.-๖๗	-	-	
๗๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๗๓	โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนา สะแบง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	-	-	
๗๔	อุดหนุนโครงการบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนา สะแบง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๗ มี.ค. ๖๗	-	-	
๗๕	โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๗๖	โครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้าบ้านน่ามอง)	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๗๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น				๖,๙๗๖,๘๐๐	๖,๑๕๒,๒๙๐	๓๐๔,๕๑๐				